

旁站监理记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号: ZSFD-PZ-ZHJL-00~10

日期: <u>2020</u> 年 <u>10</u> 月 <u>12</u> 天气: <u>晴</u>	施工单位: 江西省高能建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: <u>集电线路A6#基础</u> 混凝土浇筑	
旁站开始时间: <u>2020</u> 年 <u>10</u> 月 <u>12</u> 日 <u>8</u> 时	旁站结束时间: <u>2020</u> 年 <u>10</u> 月 <u>12</u> 日 <u>17</u> 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理, 混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常, 使用振捣器, 数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>12</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>1</u> 人, 人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☐ 超过时限, 混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确; 是 ☐ 否 ☒ 从在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 <u>C25</u>, 浇筑 <u>18</u> m³, 混凝土试块标养 <u>1</u> 组, 混凝土塌落度实测 <u>2</u> 次, 分别为 <u>16.5cm</u> <u>15cm</u> 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☒ 加水, 是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字): <u>邵俊</u> <u>韩大明</u> <u>李桂林</u> 2020 年 10 月 12 日	