


旁站监理记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-PZ-ZHJL-00-013

日期：2020 年 10 月 23 天气：阴	施工单位：江西省高能建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集线线路B14#基础 混凝土浇筑	
旁站开始时间：2020 年 10 月 23 日 7 时	旁站结束时间：2020 年 10 月 23 日 20 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 12 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☐在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒从在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 52 m³，混凝土试块标养 1 组，混凝土塌落度实测 2 次，分别为 13cm、15cm 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  蔡和林  韩文明  马明 2020 年 10 月 23 日	