

旁站监理记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-ZHJL-00-017

日期：2020 年 11 月 1 天气：阴

施工单位：江西颂淳建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序：D标 B10# 混凝土浇筑

旁站开始时间：2020.11.1. 8时

旁站结束时间：2020 年 11 月 1 日 17

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是□否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☒否□已报验合格。

2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。

3、现场有混凝土工 12 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是☒否□符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。

5、施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。

6、混凝土从出厂到浇完是□否□超过时限，混凝土运输车是□否□在现场加水

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是□否☒从在漏振现象；施工缝留设及处理是□否□正确。

8、混凝土标号 C25 ，浇筑 28 m³，混凝土试块标养 1 组，混凝土塌落度实测 2 次，分别为 12cm、10cm 是☒否□符合要求。

9、收面时间是☒否□适宜，收面时是□否☒加水，是□否☒撒干水泥，模板是□否☒变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）：

韩水明 . 邵月 . 蔡松林

2020 年 11 月 1 日