

旁站记录表

编号: ZHJL-PZJL-001

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

日期及气候: 2019年6月4日 晴	施工地点: 东区海力物流棒线三车间
旁站监理的部位或工序: 海力物流 2#开关站、SVG 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 15:30	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 一个开关站地圈梁浇筑、一个 SVG 地圈梁浇筑, 振动棒一台、商品砼 C30。 施工人员 8 人, 泵车一台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。	
 东区旁站2#开关站、 SVG混凝土基础浇筑	 海力物流(A1棒线车间)监理 在现场监督基础浇筑混 凝土。
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2 测量基础钢筋, 符合图纸要求。 3、施工过程中施工方用振动棒进行振捣。 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 浇筑结束后, 口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。	
承包单位: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 质检员: <u>苏宇鹏</u> 日期: 2019年6月4日	项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>魏书华</u> 日期: 2019年6月4日