

旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-009

日期及气候: 2019 年 6 月 20 日 小雨	施工地点: 西区 6#、12#、13#、14#箱变基础
旁站监理的部位或工序: 西区 6#地圈梁绑筋支模、12#顶圈梁绑筋支模、13#14#顶圈梁浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 振动棒一台, 商品砼 C30。 施工人员 18 人, 泵车一台, 振动棒一台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。	
 西区6#箱变基础支 模及钢筋绑扎 西区12#箱变圈梁钢 筋绑扎及支模板 西区13#、14#箱变 圈梁混凝土浇筑	
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2 测量基础钢筋, 符合图纸要求。 3、施工过程中施工方用振动棒进行振捣。 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。	
发现问题: 个别箍筋距离不符合设计要求	
处理意见: 要求施工方对不符合设计箍筋进行调整	
备注 (包括处理结果): 浇筑结束后, 口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。	
承包单位: <u>中机国际工程设计研究院有限责任公司</u> 质 检 员: <u>高玉有</u> 日 期: <u>2019</u> 年 <u>6</u> 月 <u>20</u> 日	项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>朱 航</u> 日 期: <u>2019</u> 年 <u>06</u> 月 <u>20</u> 日