

旁站监理记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZSFZ-ZHJL-PZJL-001

日期及天气：2019 年 6 月 11 日	施工单位：湖北飞友建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：9: 00	旁站监理结束时间：10: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.箱逆变基础浇筑，施工前，我部对各尺寸进行测量，隐蔽工程进行拍照留档。 2. 对现场进行安全、施工技术交底 3. 现场采用自拌混凝土（C15 标号），配合比为水：水泥：砂：石子 0.62：1：2.597：4.946，现场施工人数 5 人，2 人管理，一台铲车，现场配备振捣 4. 现场按要求已做混凝土塌落度试验，塌落度数据为 37 毫米，符合规范要求	
	
发现的问题及处理情况： 1. 现场施工人员未佩戴安全帽 2. 振捣不均匀，已要求对基础垫层进行分层振捣	
旁站监理人员（签字）： 	2019 年 6 月 11 日

