

旁站监理记录表

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZSFZ-ZHJL-PZJL-010

日期及天气: 2019 年 7 月 13 日	施工单位: 湖北飞友建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 4#箱变梁、板、柱浇筑	
旁站监理开始时间: 14: 00	旁站监理结束时间: 18: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工前, 我部对各尺寸进行复核: 板厚 100, 挑出板长度为 800, 中间过梁为 240*300, 其他圈梁为 240*240 (过梁为 240*240) 对钢筋尺寸进行复核, 符合图纸要求 2. 对现场进行安全、施工技术交底 3. 现场采用自拌混凝土 (C25 标号), 配合比为水: 水泥: 砂: 石子 0.47: 1: 1.59: 3.39, 现场施工人数 9 人, 1 人管理, 一台铲车, 现场配备振捣 4. 现场按要求已做混凝土坍落度试验, 坍落度数据为 167 毫米, 符合规范要求 5. MJ-1 预埋件符合图纸要求 150*10 镀锌钢板 (钢筋深度为 250, 12 的钢筋间距 150 焊接) 6. 要求现场搅拌一定要按照要求配合比进行搅拌, 搅拌时间必须符合要求	
发现的问题及处理情况	
旁站监理人员 (签字):	2019 年 7 月 13 日



