

旁站监理记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZSFZ-ZHJL-PZJL-005

日期及天气：2019年7月13日	施工单位：湖北飞友建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：北线一次舱梁、板、柱浇筑	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 北线一次舱浇筑，施工前，我对钢筋尺寸进行复核，板的钢筋为：12 间距为 150，柱的钢筋为：12 间距为 200（4 根 12），梁的钢筋为：2@12/8@200/3@12 均符合图纸要求，隐蔽工程进行拍照留档。 2. 对现场进行安全、施工技术交底 3. 现场采用自拌混凝土（C25 标号），配合比为水：水泥：砂：石子 0.47：1：1.59：3.39，现场施工人数 8 人，1 人管理，一台铲车，现场配备振捣 4. 现场按要求已做混凝土塌落度试验，塌落度数据为 167 毫米，符合规范要求 5. 进行试块取样送检——见证取样 6.MJ-1 预埋件符合图纸要求 150*10 镀锌钢板（钢筋深度为 250，12 的钢筋间距 150 焊接）	
发现的问题及处理情况：出现一斗自拌混凝土所使用的石子过多，已要求对该斗混凝土进行清除，重新搅拌	
旁站监理人员（签字）： 	2019年7月13日

