

旁站监理记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZSFZ-ZHJL-PZJL-008

日期及天气：2019年7月13日	施工单位：湖北飞友建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：2#箱逆变基础梁、板、柱浇筑	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：9:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 施工前，我部对各尺寸进行复核：板厚100，挑出板长度为800，中间过梁为240*300，其他圈梁为240*240（过梁为240*240）对钢筋尺寸进行复核，符合图纸要求 2. 对现场进行安全、施工技术交底 3. 现场采用自拌混凝土（C25标号），配合比为水：水泥：砂：石子 0.47：1：1.59：3.39，现场施工人数8人，1人管理，一台铲车，现场配备振捣 4. 现场按要求已做混凝土坍落度试验，坍落度数据为167毫米，符合规范要求 5. MJ-1预埋件符合图纸要求150*10镀锌钢板（钢筋深度为250，12的钢筋间距150焊接） 6. 已按要求进行做同期试块	
发现的问题及处理情况： 施工人员未按要求佩戴安全帽等安全防护措施——已督促负责人整改（效果不明显）	
旁站监理人员（签字）	2019年7月13日



