

旁站监理记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZSFZ-ZHJL-PZJL-009

日期及天气：2019 年 7 月 13 日	施工单位：湖北飞友建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：3#箱变梁、板、柱浇筑	
旁站监理开始时间：10: 00	旁站监理结束时间：11: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 施工前，我部对各尺寸进行复核：板厚 100，挑出板长度为 800，中间过梁为 240*300，其他圈梁为 240*240（过梁为 240*240）对钢筋尺寸进行复核，符合图纸要求 2. 对现场进行安全、施工技术交底 3. 现场采用自拌混凝土（C25 标号），配合比为水：水泥：砂：石子 0.47：1：1.59：3.39，现场施工人数 8 人，1 人管理，一台铲车，现场配备振捣 4. 现场按要求已做混凝土坍落度试验，坍落度数据为 167 毫米，符合规范要求 5. MJ-1 预埋件符合图纸要求 150*10 镀锌钢板（钢筋深度为 250，12 的钢筋间距 150 焊接） 6. 浇筑前已要求对砂石料、钢筋主要材料进行送检	
发现的问题及处理情况： 1. 施工人员未按要求佩戴安全帽等防护措施——已督促负责人整改 2. 出现一斗混凝土配合比达不到要求，石子过多，已在现场要求对该斗材料进行消除，重新按照配合比执行。	
旁站监理人员（签字）：	2019 年 7 月 13 日



