

旁站监理记录表

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YTHY-PZJL-002

日期及天气: 2019 年 4 月 26 日 晴	施工单位: 山东昱兴电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 浇筑设备基础检修平台	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 首先对照施工图纸检查对绑扎的钢筋及尺寸、间距是否符合要求, 然后现场查看施工单位的准备工作 (震动棒、人员、临时用电及其它工具) 是否满足浇筑要求。 上午 9 点混凝土搅拌车到现场, 7 名施工人员配合, 浇筑过程中使用震动棒进行震捣。	
发现的问题及处理情况: 部分面筋没有放置垫块, 要求施工单位放好后再浇筑。	
旁站监理人员 (签字): 段光林 2019 年 4 月 26 日	