

旁站监理记录表

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YTHY-PZJL-003

日期及天气: 2019 年 5 月 5 日 阴

施工单位: 山东昱兴电力有限公司

旁站监理的部位或工序: 南屋面组件安装

旁站监理开始时间: 8:10

旁站监理结束时间: 11:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、现场项目负责人 1 名, 施工人员 12 名。
- 2、施工工具配置齐全, 人员搭配合理, 带线施工, 保证平整度及整齐。
- 3、已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底, 安全设施齐全, 工具使用得当。
- 4、组件安装位置、外形尺寸符合设计要求。
- 5、施工所需零部件数量齐全、合格。
- 6、光伏组件无损伤、变形。
- 7、压块螺栓紧固度符合技术要求。
- 8、安装的形式、位置符合设计要求。

发现的问题及处理情况:

- 1、发现个别压块紧固度不够, 已现场要求负责人安排人员排查整改, 压块重新紧固。
- 2、个别组件安装未带线施工, 对于组件安装不齐, 未带线施工的要求返工处理, 已按要求整改。
- 3、已要求施工人员对于组件轻拿轻放, 合理放置, 组件上不得放置物品, 避免出现隐裂。

旁站监理人员 (签字): 孔利新

2019 年 5 月 5 日