

旁站监理记录表 :

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目
编号: CZZH-YTHY-PZJL-004

日期及天气: 2019年5月8日 晴	施工单位: 山东昱兴电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱逆变器, 一次仓柜就位	
旁站监理开始时间: 14:10	旁站监理结束时间: 16:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、现场管理人员和施工人员: 项目负责人 1 名, 施工人员 4 名。
- 2、施工作业方式: 用吊车将变压器柜从板车上吊下, 转运到设备基础上, 并校准方位偏差, 直至符合要求。
- 3、技术安全措施: 已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底。
- 4、吊装机械性能良好, 吊车位置合理, 已制订吊装方案, 作业人员安全帽佩戴到位, 并由专人吊装指挥。
- 5、设备质量证明文件齐全、有效。
- 6、设备就位后, 对箱内电气设备进行开箱检查, 各部件齐全完好, 整体密封性良好无渗漏, 所有门可正常开启, 外观完好, 外壳干净, 设备未有出现损坏及碰撞情况。
- 7、设备安装摆放符合设计及规范要求, 垂直度、平整度满足要求。
- 8、作业过程安全符合要求。

发现的问题及处理情况:

吊装位置出现轻微偏差, 现场已要求吊起重新安装摆放。

旁站监理人员(签字): 古利海

2019年5月8日