

旁站监理记录表

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YTHY-PZJL-007

日期及气候：2019 年 5 月 14 日	施工单位：山东昱兴电力有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变至 SVG 电缆沟	
旁站监理开始时间：2019.5.14 14:20	旁站监理结束时间：2019.5.14 15:10
施工情况： 2019 年 5 月 14 日电缆沟回填，2 名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，2 名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后 2 人人工将路边的细土进行回填。	
监理情况： 1、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 2、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。 3、铺设黄沙 10 公分符合规范要求。 4、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。 5、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。 6、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
旁站监理人员（签字）：杨振宇	

2019 年 5 月 14 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。