

旁站监理记录表

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

编号：JZL6-ZHJL-001

日期及天气：2019.3.30 晴 19° /8°	施工单位：中建国信工程建设有限公司
旁站监理的部位或工序：1 号厂房支架支墩浇筑	
旁站监理开始时间：09 点 10 分	旁站监理结束时间：11 点 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，基础混凝土施工技术及安全交底已完成，安全措施均已到位。已对制作好的模具进行验收，符合设计要求。本工程混凝土采用的是溧阳亚邦建材有限公司供应的 C30 混凝土塌落度 180 ± 30；当日浇筑总计放量：17m^3；采用罐车和混凝土泵车配合、运输至工作面；插入式振捣棒振捣，连续浇筑，混凝土浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；并按浇筑方量同条件下留置了一组试块。	
发现的问题及处理情况： 浇筑时个别预埋件不符合设计和规范标准，要求施工方及时进行整改。	
旁站监理人员（签字）： 丁立	2019 年 3 月 30 日