

## 旁站监理记录表

工程名称：顾中科技 1.71MW 光伏发电项目

编号：ZXPSD-QZKJ-001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2019 年 3 月 23 日晴 11-20℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工地点：3#楼屋面基础                                                                                                                      |
| 旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 旁站监理开始时间：8: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间：17: 00                                                                                                                   |
| <p>施工情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。</li> <li>施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</li> <li>混凝土为现场自拌混凝土，等级为 C25.</li> <li></li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |                                                                                                                                   |
| <p>监理情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。</li> <li>检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。</li> <li>现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| <p>发现问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U 型螺栓预埋长度不符合图纸设计要求。</li> <li>基础砼表面未抹光。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| <p>处理意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>安排人立即整改 U 型螺栓外露长度。</li> <li>安排人对基础表面立即重新找平抹光。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p style="margin-left: 20px;">施工单位已整改完成。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| <p>承包单位：北京京东方能源科技有限公司</p><br><br><p style="text-align: center;">质 检 员： 毛攀攀</p><br><p style="text-align: center;">日 期：2019 年 3 月 23 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>项目监理单位：正衡监理</p><br><br><p style="text-align: center;">旁站监理人员：李连明</p><br><p style="text-align: center;">日 期：2019 年 3 月 23 日</p> |

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。