

旁站监理记录表

工程名称：顾中科技 1.71MW 光伏发电项目

编号：ZXPSD-QZKJ-004

日期及气候：2019 年 4 月 12 日晴 15-27℃	施工地点：2#楼屋面基础
旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：8: 00	旁站监理结束时间：17: 00
施工情况： - 施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。 - 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 - 混凝土为现场自拌混凝土，等级为 C25.  	
监理情况： - 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 - 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 - 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： - 水泥基础间距不符合图纸设计要求。 - 基础砼表面未抹光。	
处理意见： 1、安排人立即整改水泥基础间距，重新测量。 2、安排人对基础表面立即重新找平抹光。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：<u>北京京东方能源科技有限公司</u> 质 检 员： <u>赵富朋</u> 日 期：2019 年 4 月 12 日	项目监理单位：<u>正衡监理</u> 旁站监理人员：李连明 日 期：2019 年 4 月 12 日

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。