

旁站监理记录表

工程名称：河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号：XTZH-ZHJL-PZ-005

日期：2019 年 6 月 11 日 天气：晴 温度：27℃ - 36℃	施工单位：先能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序： 开关柜就位安装	
旁站监理开始时间：2019 年 6 月 11 日 8 时 30 分	旁站监理结束时间：2019 年 6 月 13 日 9 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☐ 否 ☒ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，开关柜基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人，是 ☐ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、推进开关柜的滚杠是 ☒ 否 ☐ 压实牢靠。 5、开关柜推进过程中，开关柜靠基础一侧，是 ☒ 否 ☐ 专人看护滚杠。 6、开关柜中心是 ☒ 否 ☐ 与基础中心线重合，是 ☐ 否 ☐ 做好外壳接地工作。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2019 年 6 月 13 日	

本表一式一份，监理项目部留存。