

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 林里大40kV变电站改造

编号: ZHJL-P2-78-1

日期及气候: 2020.05.03 晴	工程地点: 17#风机基础
旁站监理的部位或工序: 17#风机基础环网接地焊接。	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:33
施工情况: 施工人员6人电焊机2台电焊工2人持证上岗证件齐全技术负责人1人安全负责人1人有安全员负责技术交底。监理贾金亮旁站。	
监理情况: 检查电焊机的出厂日期、临时用电、电焊工的证件、施工技术交底,均符合设计规范要求。	
发现问题: 检查发现扁铁焊接不符合要求漏焊、夹渣现象,防腐不到位	
处理意见: 已现场要求施工单位整改,整改完成后经监理单位验收合格后,方可进行下一道工序。	
备注: 经复查整改完成符合设计要求。	
施工单位(章):  质检员: 张秋辉 2020年5月3日	项目监理部(章):  旁站监理人员: 贾金亮 2020年5月03日

本表由项目监理部填写,项目监理部自存一份,建设单位留存一份。



扫描全能王 创建