

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHL-2001

日期及气候: 2019.07.16 晴	工程地点: 4#塔筒基础浇筑 垫层
旁站监理的部位或工序: 4#塔筒基础浇筑 垫层 C15	
旁站监理开始时间: 10:07	旁站监理结束时间: 15:07
施工情况: 施工管理人员到位、机械准备齐全	
监理情况: 现场全程旁站, 查看混凝土配合比符合设计 C15, 坍落度为 185mm 混凝土用量为 15m³, 现场留置试块 2 组	
发现问题: 发现个别部位漏振现象	
处理意见: 进行漏振部位进行补振, 已整改完毕	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙豪 2019 年 7 月 16 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 张金显 2019 年 07 月 16 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2106-12002

日期及气候: 2019. 07. 20 多云	工程地点: 4#尾渣生活楼基础
旁站监理的部位或工序: 4#尾渣生活楼基础 C30	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 19:05
施工情况: 施工人员已进行交底, 工器具准备完善 机械运转正常	
监理情况: 全程旁站监督, 查看送检单符合设计要求 C30 坍落度为195mm 混凝土用量, 5m³现场留置试块2组	
发现问题: 浇筑完成未覆盖薄膜	
处理意见: 现场要求增加	
备注: 已整改完成	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019 年 7 月 20 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 朱金星 2019 年 7 月 20 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHL-PZ-003

日期及气候: 2019.07.28 多云	工程地点: 升压站生活楼基础回填土
旁站监理的部位或工序: 升压站生活楼基础回填土	
旁站监理开始时间: 7:46	旁站监理结束时间: 19:21
施工情况: 平地机1台, 运输车3台, 机械运转正常, 持证上岗管理人员: 施工员、质量员、见证取样员、机械工。 参与人员共7人	
监理情况: 1. 对采用的土质观察达到要求同意填土 2. 对回填土厚度控制在30cm左右 3. 见证平整度及碾压次数 4. 按规范规定取样密实度点, 合格	
发现问题: 局部位置未振捣到位	
处理意见: 人工机械进行夯实	
备注: 已整改	
施工单位(章): 质检员: 孙家 2019年7月28日	项目监理部(章): 旁站监理人员: 李金梁 2019年07月28日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2101-P2-004

日期及气候: 2019.08.04 多云	工程地点: 4# 75 号 SV4 基础换填 C15
旁站监理的部位或工序: 4# 75 号 SV4 基础换填 毛石砼 C15	
旁站监理开始时间: 8:45	旁站监理结束时间: 12:41
施工情况: 现场施工人数 8 人, 机械运转正常 技术交底已进行	
监理情况: 现场全程旁站, 查看配合比 符合图纸设计要求 C15 坍落度 185mm. 混凝土用量 64.5m³ 现场试块留置 2 组 监理人员 2 人	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019 年 8 月 4 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金梁 张金显 2019 年 08 月 04 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2101-p2-004

日期及气候: 2019.08.07 多云	工程地点: 4区渣生渣楼北梁
旁站监理的部位或工序: 4区渣生渣楼北梁浇筑 C30	
旁站监理开始时间: 8:15	旁站监理结束时间: 19:51
施工情况: 施工人员 8人, 吊车 1台、振捣棒 1台 技术交底已进行	
监理情况: 查看配合比单符合设计要求 C30, 现场实测坍落度 195mm 混凝土用量 36m³ 现场留置试块 2组	
发现问题: 1处 柱子保护层不够, 模板拼缝不严	
处理意见: 现场增加保护层, 调整模板间隙	
备注: 已整改完成	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019 年 8 月 7 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金梁 2019 年 08 月 07 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2HJL-P2-006

日期及气候: 2019.08.14 晴	工程地点: 4#机位 桩基
旁站监理的部位或工序: 4#机位 桩基 C30	
旁站监理开始时间: 10:20	旁站监理结束时间: 11:42
施工情况: 人员到位, 机械运转正常, 技术交底已落实 材料供应及时, 养护措施到位	
监理情况: 监理全程旁站, 监理人员2名, 查看配合比单符 合设计要求 C30, 坍落度为 195mm, 混凝土方量为 16m³ 现场留置试块 2组	
发现问题: 发现泥胀现象	
处理意见: 现场拆掉补桩, 并加强技术交底	
备注: 已整改完毕	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019年8月14日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金梁 张金星 2019年8月14日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2019-P2-007

日期及气候: 2019.08.15 多云	工程地点: 4#机位 SVG 基础
旁站监理的部位或工序: 4#机位 SVG 基础 C30	
旁站监理开始时间: 10:15	旁站监理结束时间: 11:45
施工情况: 施工人员9人, 工器具准备完善. 技术交底已进行 旁站管理人员到位 材料供应正常	
监理情况: 全程监督旁站, 查看配比并符合图纸设计要求 C30 拌灰度 170mm, 混凝土用量 18.5m³ 现场台量试块 2组	
发现问题: 独立柱钢筋保护层不够	
处理意见: 现场要求增加保护层垫块	
备注: 已整改完成	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019年8月15日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 张金星 2019年08月15日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2019-P2-008

日期及气候: 2019.08.17	工程地点: 4#机位 SVH 基础回填土
旁站监理的部位或工序: 4#机位 SVH 基础 回填土	
旁站监理开始时间: 8:07	旁站监理结束时间: 12:03
施工情况: 施工机械准备充足 管理人员持证上岗, 参与施工人数4人, 测量员2人, 持普通证2人。	
监理情况: 1. 对采用土质观察达到新要求 同意回填 2. 对回填土厚度控制在 30cm 左右 3. 控制平整度及碾压次数 4. 按规范要求控制度取样密实度 合格	
发现问题: 发现回填土有大型木块	
处理意见: 要求清除木块	
备注: 已整改完成	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019年8月17日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金梁 2019年08月17日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 210L-p2-008/2

日期及气候: 2019.08.17 多云	工程地点: 5#风机基础.
旁站监理的部位或工序: 5#风机基础 C15	
旁站监理开始时间: 13:07	旁站监理结束时间: 21:54
施工情况: 施工人员 8人, 机械 准备完善, 夜间照明准备完善 技术交底已完成	
监理情况: 监理人员全程监督 监理人员 2人 查看配合比符合图纸设计要求 C15 坍落度 185mm 混凝土量 76m³ 现场留置试块 2块	
发现问题: 发现漏振现象	
处理意见: 现场要求补振	
备注: 已整改完成	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019年8月17日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金渠 张金星 2019年8月17日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHLL-PZ-009

日期及气候: 2019.08.23 阴	工程地点: 升压站SVG基础地梁
旁站监理的部位或工序: 升压站SVG基础地梁浇筑 C30	
旁站监理开始时间: 10:07	旁站监理结束时间: 13:05
施工情况: 施工人数 8人, 机械 塔吊 2台, 材料供应及时, 技术交底已落实, 质量员 李金梁 见证取样人员到位	
监理情况: 现场全程旁站, 查看配合比符合图纸设计要求和 C30 坍落度为 145mm, 混凝土方量为 8m³, 现场留置试块 2组	
发现问题: 3轴梁钢筋保护层不够	
处理意见: 现场增加钢筋保护层垫块	
备注: 已整改完成	
施工单位 (章): 质检员: 孙东 2019年8月23日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金梁 2019年08月23日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHL-P2-010

日期及气候: 2019.08.25 多云	工程地点: 升压站 配电房 换流室 基础 C15
旁站监理的部位或工序: 升压站 配电房 换流室 基础 C15	
旁站监理开始时间: 8:26	旁站监理结束时间: 2019.08.26 04:21
施工情况: 夜间照明 准备充足. 施工管理人员到位. 技术交底已落实. 工程质量 准备 完善	
监理情况: 全程旁站 查看 配电房 换流室 基础 浇筑 混凝土 C15 坍落度 185mm 混凝土 方量. 12m³ 现场 留置 试块 2组	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙豪 2019年 8月25日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金梁 2019年 08月 25日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2101-p2-011

日期及气候: 2019.8.31 多云	工程地点: 4#塔筒生活楼主体
旁站监理的部位或工序: 4#塔筒生活楼主体 C30	
旁站监理开始时间: 8:41	旁站监理结束时间: 2019.09.01 2:07
施工情况: 管理人员持证上岗, 作业人员 13 人, 夜间照明设备充足, 机械准备完善, 技术交底已落实	
监理情况: 全程旁站, 查看配合比单符合图纸设计要求 坍落度 195mm, 混凝土量为 98m³, 现场留置试块 2 组	
发现问题: 钢筋保护层不够, 预埋管未牢固	
处理意见: 1. 增加钢筋保护层垫块 2. 加固预埋管	
备注: 已整改完成	
施工单位 (章): 质检员: 孙毅 2019 年 8 月 31 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金梁 2019 年 08 月 31 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2HL-p2-012

日期及气候: 2019.09.03 多云	工程地点: 升压站配电房基础
旁站监理的部位或工序: 升压站配电房基础 C30	
旁站监理开始时间: 8:16	旁站监理结束时间: 21:56
施工情况: 管理人员持证上岗, 质检员 安全员 见证取样人员 到位。施工人员 8人, 机械 准备完善 技术 安全 交底已落实	
监理情况: 全程旁站 查看配合比单 符合图纸设计要求 坍落度 195mm, 混凝土方量 80m³ 现场留置试块 2组	
发现问题: 发现5块漏振	
处理意见: 现场要求补振	
备注: 已整改完成	
施工单位(章): 质检员: 孙家 2019年9月03日	项目监理部(章): 旁站监理人员: 李金梁 2019年09月03日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2019-P2-013

日期及气候: 2019.09.05 多云	工程地点: 4#风机配电房基础回填
旁站监理的部位或工序: 4#风机配电房基础回填	
旁站监理开始时间: 8:17	旁站监理结束时间: 19:31
施工情况: 该风机结构完善, 施工人员以, 技术交底已完善 管理人员到岗	
监理情况: 1. 查看土质情况符合回填要求同意回填 2. 回填厚度控制在30cm左右 3. 分层平整度及碾压次数 4. 按规范要求取样密实度: 4点	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019年9月5日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金梁 2019.09.05

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2HLL-P2-014

日期及气候: 2019.09.10 阵雨	工程地点: 4号塔架配电站地基、主变基础
旁站监理的部位或工序: 4号塔架配电站地基、主变基础 C30	
旁站监理开始时间: 14:06	旁站监理结束时间: 20:07
施工情况: 夜间施工照明设备充足, 机械设备运转正常 材料供应及时, 管理人员持证上岗 安全员 及柱头已浇筑完毕	
监理情况: 全程旁站监理 抽查配比单 符合设计图纸要求 C30 坍落度 175mm, 混凝土方量为 25m³ 现场留置试块 2组	
发现问题: 3轴模板梁柱发生尺寸偏差, 不符合规范	
处理意见: 现场要求整改	
备注: 已整改完成	
施工单位(章): 质检员: 孙家 赫章县大山坪风电场项目 2019年9月10日	项目监理部(章): 旁站监理人员: 李金梁 王立波 2019年09月10日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。