

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-017

日期及气候: 2017. 9. 25	工程地点: 18#风机位
旁站监理的部位或工序: 18#基础开挖	
旁站监理开始时间: 上午 7:00	旁站监理结束时间: 下午 18:00
施工情况: 挖土机两台, 运输车6辆, 施工员两人, 安全员1人	
监理情况: 检查机械车辆人证合一, 开挖有序, 安全员现场指挥进出有序, 开挖至设计高度。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙豪 2017年10月25日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: [Signature] 2017年10月25日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。