

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-018

日期及气候: 2019年10月20日 阴 13℃~18℃		工程地点: 可区转	
旁站监理的部位或工序: 综合配电箱二层浇筑混凝土			
旁站监理开始时间: 2019年10月20日 13:00		旁站监理结束时间: 2019年10月20日 14:00	
施工情况: 施工人数11人, 钢筋工1人, 模板工1人, 电工1人, 施工设备: 泵车1台, 混凝土运输车2台, 满足施工要求, 施工单位各管理人员现场指挥, 班前进行了安全技术交底, 施工人数分工明确, 相互配合到位, 施工方法与方案一致, 施工进度正常, 未发生安全事故, 砼标号C30			
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工设备安全可靠, 施工人数安全配置到位, 施工单位各管理人员齐全, 各负其责, 施工方案已报监理部审查批准, 钢筋模板工程验收合格, 同意浇筑砼, 见证提取C30砼标号试块2组, 同条件1组, 实际砼坍落度1次140mm			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注: 无			
施工单位 (章): 质检员: 孙敬 2019年10月20日		项目监理部 (章): 旁站监理人员: 胡学东 2019年10月20日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。