

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-019

日期及气候: 2019年10月13日, 阴 12-18℃	工程地点: 升压站.
旁站监理的部位或工序: 综合楼二楼浇筑.	
旁站监理开始时间: 2019年10月13日, 10:00	旁站监理结束时间: 2019年10月13日, 15:30
施工情况: 现场施工人数10人, 钢筋工1人, 模板工1人, 木工1人, 施工设备砼泵车1台, 砼罐车4辆, 振动棒3台, 满足施工要求. 施工单位各管理人员在现场指挥, 班前做了安全技术交底, 施工人数分工明确, 施工方法与方案一致, 砼标号C30满足, 施工过程正常, 未发生意外情况.	
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工用电设备安全可靠, 施工人数安全位置到位, 商砼厂家手续及施工方案已报监理部审查批准, 钢筋、模板已验收合格, 同意浇筑砼, 见证提取C30砼试块标号2组, 见证取样试块1组, 实测砼坍落度一次, 140mm.	
发现问题: 施工过程中监理人员发现局部振捣不到位.	
处理意见: 要求施工单位人员对漏振部位进行补振.	
备注: 在监理人员的监督下, 施工人员对漏振部位做了补振.	
施工单位 (章): 质检员: 新家 2019年10月13日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 胡学求 2019 年10月13日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。