

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-P2-020

日期及气候: 2019年10月3日 阴 17℃~26℃	工程地点: 升压站.
旁站监理的部位或工序: 主变二次平台, SVG室梁、板、柱浇筑砼.	
旁站监理开始时间: 2019年10月3日 10:00	旁站监理结束时间: 2019年10月3日 16:30.
施工情况: 现场施工人数9人, 钢筋工1人, 模板工1人, 木工1人, 施工员1人, 安全员1人, 质检员1人, 旁站监理1人, 班前进行了安全技术交底, 施工人员进行三明确, 相互检查到位, 施工方法与方案一致, 砼标号C30商品砼, 砼方量35m³	
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工设备安全可靠, 人员安全, 砼浇筑到位, 施工方案及报审部审查批准, 钢筋、模板三验收合格, 同意浇筑砼, 砼浇筑取样, 砼标号试块2组, 同条件养护试块1组, 实测砼坍落度1次, 190mm.	
发现问题: 施工过程中监理人员发现有部分钢筋有变形.	
处理意见: 要求施工人员进行整改.	
备注: 在监理人员的监督下, 施工人员对变形钢筋做了整改.	
施工单位 (章): 质检员: 孙永 2019年10月3日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 刘学东 2019年10月3日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。