

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 21116-102-022

日期及气候: 2019年11月14日, 晴 6℃~21℃	工程地点: 升压站.
旁站监理的部位或工序: SV9基础浇筑砼.	
旁站监理开始时间: 2019年11月14日, 9:00	旁站监理结束时间: 2019年11月14日, 14:30
施工情况: 现场施工人数6人, 模板工1人, 电工1人, 机械设备砼罐车6辆, 搅拌机满足施工要求, 安全员, 施工员, 质检员现场指挥, 班前进行了安全技术交底, 施工人员分工明确, 配合到位, 施工方法与方案一致, 施工过程正常, 未发生安全事故及质量问题, 砼标C30, 方量15m³	
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工用电设备安全可靠, 施工人员安全配置到位, 施工方案已报监理部审查批准, 模板已验收合格, 同意浇筑砼, 已提提取C30标号试块2组, 同条件试块1组, 实测砼每层厚度1次, 146mm.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: <u>张永</u> 2019年11月14日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: <u>朱书</u> 2019年11月14日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。