

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电项目.

编号: ZHJL-PZ-024

日期及气候: 2019年11月21日. 晴6℃~10℃	工程地点: 赫章县.
旁站监理的部位或工序: 接地变, 站用变基础浇筑砼.	
旁站监理开始时间: 2019年11月21日. 9:00	旁站监理结束时间: 2019年11月21日. 12:30
施工情况: 现场施工人数6人. 施工设备. 吊车1台. 振动棒1台. 满足施工要求. 施工员, 安全员, 质检员现场指挥, 施工人员进行土方回填. 配合到位, 施工过程顺利. 未发生质量及安全事故, 砼标C30. 旁站14时.	
监理情况: 监理旁站人员到位. 检查现场安全防护到位, 施工用电设备安全可靠, 施工人员进行安全配置到位. 施工监理单位管理人员各就各位. 按照要求完成. 汇报监理验收合格. 同意浇筑砼. 检查商品砼到场时. 砼浇筑完成未起时. 见证提取C30标号试块2组. 留样1组. 见证取样1次. 195mm.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2019年11月21日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 朱居 2019年11月21日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。