

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-P2-025

日期及气候: 2019年11月26日, 阴 5℃~8℃	工程地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 防久坪振捣柱浇筑砼。	
旁站监理开始时间: 2019年11月26日, 16:00	旁站监理结束时间: 2019年11月26日, 17:30
施工情况: 现场施工工人6人, 振捣工1人, 钢筋工1人, 施工设备吊车1台, 振动棒1台, 满足施工要求, 施工过程中施工员, 安全员, 质检员, 现场指挥, 班前进行了安全技术交底, 施工工人穿工作服, 戴安全帽, 施工方法与方案一致, 施工进度正常, 未发生任何安全事故及质量问题, 砼标号C30, 方量14m³ 监理情况: 监理旁站人员到达, 检查现场安全防护到位, 施工用电设备安全可靠, 施工工人安全配置到位, 施工方案已报监理部审查批准, 钢筋振捣已验收合格, 同意浇筑砼, 见证提取C30标号试块2组, 见证取样扩试块1组, 实测砼坍落度1次, 数据184mm, 符合要求。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙爱 章县大山坪风电场 项目部 2019年11月23日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 朱书智 2019年11月26日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。