

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 慈青县大山坪水电站项目.

编号:

日期及气候: 2019年12月25日.	工程地点: 外线35#铁塔基础.
旁站监理的部位或工序: 35#铁塔基础浇筑.	
旁站监理开始时间: 2019年12月25日 早 7:30	旁站监理结束时间: 2019年12月25日 11:45
施工情况: 现场施工人数9人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工方法与方案一致, 施工设备齐全, 运转正常, 施工过程顺利, 未出现质量问题及安全事故, 砼标号C25, 人工搅拌, 在方量27m³	
监理情况: 监理旁站人员到达, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到达, 施工用电设备安全可靠, 砼配合比符合要求, 现场提取砼试块3组, 其中一组为养护试块1组, 实际砼浇筑度一次90mm.	
发现问题: 无	
处理意见: 无.	
备注:	
施工单位 (章): 质检员:  2019年12月25日	项目监理部 (章): 旁站监理人员:  2019年12月25日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。