



旁站监理记录表

表号: FD-B13

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-094

日期及气候: 2020-9-13 小雨 19/15℃	工程地点: 11# 风机位
旁站监理的部位或工序: 11# 风机基础现浇混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2020-9-13 19:30	旁站监理结束时间: 2020-9-14 11:30
<p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工员 10 名, 安全员、质检员各 1 名。 2. 采用泵车浇筑, 高空作业车 2 辆, 振捣棒 30, 发电机台, C40 商品混凝土 598m³ 3. 现场照明满足施工要求。 4. 浇筑前施工单位项目负责人对现场施工人员进行安全和技术交底。 	
<p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 监理人员全程旁站浇筑混凝土浇筑全过程。 2. 高程标高塌落度符合规范要求, 现场预留试块 10 组 3. 施工员、机械、照明满足施工需要。 	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
<p>施工单位 (章)</p>  <p>质检员: <u>李平志</u></p> <p style="text-align: right;">2020年9月14日</p>	<p>监理单位 (章)</p>  <p>旁站监理人员: <u>黄德清 李红军 李俊军</u></p> <p style="text-align: right;">2020年9月14日</p>

