

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: 2019-PZ-001

日期及气候: 2019.7.16. 阴	工程地点: 升压站生活楼基础
旁站监理的部位或工序: 生活楼基础垫层, C15. 细石砼. 振捣. 抹平.	
旁站监理开始时间: 2019.7.16. 上午 10 点	旁站监理结束时间: 2019.7.16. 下午 3 点半
施工情况: 现场未见振捣器. 未振捣. 未布电源.	
监理情况: 现场发现问题立即整改. 旁站监理 2 人.	
发现问题: 未振捣.	
处理意见: 立即整改.	
备注: 施工单位拒不整改.	
施工单位 (章): 质检员: 孙家	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金全, 张金全.
2019 年 7 月 16 日	2019 年 07 月 16 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-002

日期及气候: 2019.7.20 多云	工程地点: 升压站生活楼基础
旁站监理的部位或工序: 升压站基础 C30	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 19:05
施工情况: 振捣棒已配备, 施工人员已就位 机械运转正常	
监理情况: 全程旁站监督, 浇筑之前工器具已准备完善 监理人员 2人	
发现问题: 浇筑完成未覆盖散	
处理意见: 要求加盖薄膜, 已整改	
备注: 混凝土石子砂浆分离, 浇筑的全层停工处理, 已要求作业人员现场指导自拌	
施工单位 (章): 质检员: <u>孙</u> 2019年7月20日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: <u>李</u> <u>李</u> 2019年7月20日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-023

日期及气候: 多云 2019.7.22	工程地点: 升压站生活楼基础
旁站监理的部位或工序: 升压站生活楼基础 混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 7:45	旁站监理结束时间: 11:26
施工情况: 施工工器具准备完善, 技术交底已落实。 机械运转正常	
监理情况: 查看工器具电源线是否在有效期内, 无。 查看振捣情况是否符合规定, 符合。 施工员、安全员是否到场, 在场, 管理人员2人	
发现问题: 局部找平不到位	
处理意见: 现场指导作业, 加强振捣并找平	
备注:	
施工单位(章): 质检员: 孙豪 2019年7月22日	项目监理部(章): 旁站监理人员: 李金梁 李台立 2019年7月22日



本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-004

日期及气候: 2019.7.29 小雨	工程地点: 4#塔筒基础
旁站监理的部位或工序: 4#塔筒基础 C30	
旁站监理开始时间: 9:35	旁站监理结束时间: 14:15
施工情况: 施工机械准备完善, 机械运转正常 施工人员到位.	
监理情况: 查看砼标号符合图纸设计要求 C30 查看振捣情况满足验收规范 监理人员 2 人	
发现问题: 发现女工安全帽佩戴不规范	
处理意见: 要求施工单位加强安全教育	
备注:	
施工单位 (章):  质检员: 孙豪 2019年7月29日	项目监理部 (章):  旁站监理人员: 李金梁 李长立 2019年7月29日



本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-P2-005

日期及气候: 晴	工程地点: 什伍洛生活楼基础
旁站监理的部位或工序: 什伍洛生活楼基础	
旁站监理开始时间: 17:00	旁站监理结束时间: 19:26
施工情况: 工器具准备完善, 质控员、安全员到场 振捣到位	
监理情况: 全程旁站旁站, 发现个别柱钢筋保护层 不符合要求, 监理人员 2人	
发现问题: 个别柱钢筋保护层不够, 现场整改	
处理意见: 要求重新整理, 浇筑后不得出现漏浆现象	
备注: 留置试块 2组	
施工单位 (章):  质检员: 孙毅 2019年7月27日	项目监理部 (章):  旁站监理人员: 李金强 李松元 2019年7月27日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-006

日期及气候: 2017.8.7 晴	工程地点: 4#站生活楼地基
旁站监理的部位或工序: 4#站生活楼地基	
旁站监理开始时间: 15:00	旁站监理结束时间: 21:06
施工情况: 施工人数5人, 吊斗一台, 吊车一台, 塔吊梯一台 技术交底已完成	
监理情况: 现场检查模板尺寸, 混凝土标号, 钢筋保护层 标号为C40. 留置试块4组 见证人员3人	
发现问题: 个别钢筋保护层不够, 模板尺寸不正确	
处理意见: 根据图纸调整钢筋保护层, 及模板尺寸	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙家 2017年8月7日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金梁 张金梁 张金平 2017年8月7日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-007

日期及气候: 2019年8月14日	工程地点: 升压站 SVG 基础浇筑
旁站监理的部位或工序: SVG 基础	
旁站监理开始时间: 10:20	旁站监理结束时间: 11:42
施工情况: 施工准备器具已到位, 电话已控制 技术已交底 施工员 安全员到位	
监理情况: 现场监督旁站, 现场监理人员 2 名 查看砼标号 C30 符合图纸设计要求 留置试块 2 组	
发现问题: 个别独立柱 钢筋保护层不够, 现场	
处理意见: 现场指挥整改。	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙豪 2019年8月14日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 张金星 田在红 2019年8月14日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-008

日期及气候: 2019年8月14日	工程地点: 升压站避雷针基础
旁站监理的部位或工序: 升压站避雷针基础	
旁站监理开始时间: 14:05	旁站监理结束时间: 16:08
施工情况: 人员到位, 机械工器具准备完善 振捣到位	
监理情况: 现场全程旁站监督, 见证取样 C30 试块 3 组 监理人员 2 人, 基础尺寸符合图纸设计要求	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙毅 2019年8月14日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 张金星 田在欣 2019年8月14日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-009

日期及气候: 2019年8月17日	工程地点: 5#风机
旁站监理的部位或工序: 5#风机基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 14:05	旁站监理结束时间: 20:06
施工情况: 施工临时用电铺设已做好, 机械人员已到位。 施工人员交款已落实	
监理情况: 现场监理人员为2人, 全程旁站 并留置试块2组	
发现问题: 垫层标高尺寸不统一	
处理意见: 现场测量并做定位筋	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 张永 2019年8月17日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 李金华, 田石欣 2019年8月17日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。