

旁站监理记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目.

表号:

编号:

日期及气候: 2020.3.30 多云 16℃~18℃	工程地点: 1#机坑浇筑.
旁站监理的部位或工序: 1#机坑基础浇筑砼.	
旁站监理开始时间: 2020年3月30日 晚9:30	旁站监理结束时间: 2020年3月30日 晚10:00
施工情况: 现场施工人数19人, 施工设备砼泵车2台, 砼罐车3辆, 满足施工要求, 施工单位施工员, 安全员, 质检员, 现场指挥, 班前作了技术交底, 施工人员进行分工, 相互配合到位, 钢筋, 模板已经监理验收合格, 同意浇筑砼, 施工方案已报监理部审查, 批准, 施工顺序与方案一致, 砼标号C40, 坍落度180mm, 砼方量610m³. 旁站监理人员2人到位, 检查现场安全防护到位, 机械设备安全可靠, 施工单位各管理人员到位, 检查商砼厂家手续齐全, 现场条件已具备浇筑砼, 见证提取C40砼试块标养6组, 同条件2组, 实际砼坍落度3次, 195mm, 205mm, 190mm.	
发现问题: 施工过程中, 第二次实测砼坍落度偏大.	
处理意见: 要求施工单位立即采取措施, 在监理人员的监督下, 施工单位即添加了外加剂, 降低坍落度.	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: _____ 年 月 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 朱书全, 刘日南. 2020年3月30日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份, 建设单位存一份。



扫描全能王 创建