

旁站监理记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目.

表号:

编号:

日期及气候: 2020年4月25日 阴 4℃~10℃	工程地点: 风电场区18#风机位.
旁站监理的部位或工序: 18#风机基础回填	
旁站监理开始时间: 2020年4月25日早 7:30	旁站监理结束时间: 2020年4月25日下午 7:00
施工情况: 施工前配备各专业人员, 施工机械运转正常, 施工员, 质检员, 安全员在现场指挥, 检查, 对施工人员进行安全技术交底及分工, 采用挖掘机, 铲斗回填, 人工辅助平整清理, 回填土为开挖时堆放在四周的土. 监理情况: 回填前检查了基础混凝土, 淤泥及杂物, 人员已配备, 机械正常, 基础分部验收合格, 同意回填, 向施工班组进行了技术交底, 强调要求确保安全生产, 回填时要求在承台四周两侧对称填土, 分层压实, 剔除粒径过大的石块, 控制每层土厚在40cm以内, 注意对成品的保护.	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 孙永 2020年4月25日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 朱书兵 2020年4月25日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份, 建设单位存一份。



扫描全能王 创建