

旁站监理记录表

—表号: FD-B13

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHL-PZ-80

日期及气候: 2020年05月12日 多云	工程地点: 10#风机位
旁站监理的部位或工序: 10#风机基础浇筑混凝土。	
旁站监理开始时间: 2020年05月12日 1:00	旁站监理结束时间: 2020年05月12日 1:30
施工情况: 现场施工工人10人, 施工机械混凝土泵车1台, 罐车1台, 搅拌机1台, 铲车1台, 满足施工要求, 施工单位各管理人员到场旁站, 各负其责, 施工前作了安全技术交底, 施工工人分工明确, 相互配合, 施工方法, 按现场交底执行, 专业振捣人员振捣到位, 收面及时, 未出现加垫干灰等情况。 监理情况: 监理旁站人员检查现场安全防护到位, 检查施工工人安全佩戴到位, 机械设备安全可靠, 操作人员持证上岗, 基础尺寸验收, 查球高度1M局部深度1.5M, 均无浇筑, 施工过程正常顺利, 未出现任何意外情况, 施工采用C15商品砼。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: 刘永 项目监理部 2020年05月12日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: 朱庆 2020年05月12日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。



扫描全能王 创建