



旁站监理记录表

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-81

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020.7.22 晴朗	工程地点: 12#风机基础
旁站监理的部位或工序: 12#风机基础 混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2020.7.22 19:52	旁站监理结束时间: 2020.7.22 08:06
施工情况: 主抓安全员、质检员在场, 施工人员12人, 振动棒5台 施工负责人指导书已交底	
监理情况: 混凝土采用C40F50商混, 混凝土配合比报告符合 国家标准, 现场浇筑602方, 塌落度 $180\pm20\text{mm}$ 见证取样试块 13组, 混凝土连续浇筑	
发现问题: 个别施工人员振动棒未佩戴防护手套, 个别位置 振捣不充分	
处理意见: 现场要求施工人员佩戴防护手套, 对部分进行补振	
备注: 现场指导监督并整改到位	
施工单位 (章) 质检员:  孙豪 2020年7月23日	监理单位 (章) 旁站监理人员:  李金渠 黄福海 2020年7月23日



扫描全能王 创建



• 华能赫章大山坪风电场项目

施工区域: 12#风机位

施工内容: 浇筑风机基础混凝土

拍摄时间: 2020.07.23 00:02

天气: 多云 22°C

地点: 毕节市·赫章县

今日水印
- 相机 -

12#风机基础混凝土浇筑监理人员旁站



扫描全能王 创建