

旁站监理记录表

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-83

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020.7.28 多云 13-30	工程地点: 9号风机基上
旁站监理的部位或工序: 9号风机基上浇筑	
旁站监理开始时间: 2020.7.28 22:30	旁站监理结束时间: 2020.7.30 23:00
施工情况: 采用商砼 C40F50, 用量 62m³, 施工员 1 名, 测量员 1 名, 技术员 1 名, 安全员 1 名, 振捣棒 3 台, 压路机 1 台, 发电机 1 台, 防护设施用品若干, 商砼车 23 辆, 司机 23 人	
监理情况: 施工员已完成, 大体积混凝土浇筑已进行施工员交底, 查看混凝土配合比单符合图纸设计, 现场设置试块 10 组, 塌落度 180±20mm, 工人防护用品佩戴齐全	
发现问题: 混凝土浇筑后振捣不及时, 导致漏振	
处理意见: 混凝土浇筑时要进行连续随振, 漏振部位进行补振	
备注: 现场指导整改	
施工单位 (章):  质检员: 李振忠 2020年7月27日	监理单位 (章):  旁站监理人员: 李振忠, 李福清 2020年7月30日



扫描全能王 创建