

旁站监理记录表

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-85

日期及气候: 2020年08月12日	工程地点: 14#风机基础
旁站监理的部位或工序: 14#风机基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2020.08.12 22:30	旁站监理结束时间: 2020.08.12 15:50
施工情况: 天泵一台, 振捣棒3台, 照明灯5台, 施工人员8人, 测量员侯德安, 安全员侯, 安全, 技术交底已执行, 各项施工方案已落实	
监理情况: 全程监督旁站浇筑, 采用商混C40F50, 共102方, 现场留置试块10组, 坍落度180±20mm, 施工人员及机械满足监理要求	
发现问题: 浇筑观测点漏振, 振捣棒不到位	
处理意见: 要求补振	
备注: 整改完成	
施工单位 (章) 质检员: 孙家 	监理单位 (章) 旁站监理人员: 李金梁 袁福清 赵振宇 2020年8月12日 



扫描全能王 创建