

旁站监理记录表

项目名称：赫章大山坪风电场项目

表号：FD-B13

编号：ZHJL-PZ-136

日期及气候：2020年08月17日 多云转雷阵雨		工程地点：风电场13#风机位。	
旁站监理的部位或工序： 13# 风机基础回填。			
旁站监理开始时间：		旁站监理结束时间：	
施工情况：施工前配备各类人员，施工机械运转正常，施工员、质检员、安全员在场。现场指挥，检查对施工人员进行安全技术交底及分工，采用挖机回填，人工辅助平整清理。回填土为开挖时放在回填处。 监理情况：回填前检查了基础内无积水、淤泥、及杂物，使乙级验收机械正常。基础分部验收合格同意回填，向施工班组进行了技术交底，强调要求：确保安全施工。回填时要求本平台四周两侧对称填土，分层压实。			
发现问题：			
处理意见：			
备注：			
施工单位（章）  赫章县大山坪风电场 项目部 质检员：孙海 2020年08月17日		监理单位（章）  正合电力工程监理有限公司 旁站监理人员：黄德清 2020年08月17日	



扫描全能王 创建