

旁站监理记录表

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-018

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020年08月24日 13℃		工程地点: 风电场区 12#风机位.	
旁站监理的部位或工序: 12#风机基础回填			
旁站监理开始时间: 2020年08月24日 8:00		旁站监理结束时间: 2020年08月24日 18:30	
施工情况: 施工前设备分类人员、施工机械运转正常、施工项、质检员、安全员在现场指挥、检查、对施工人员进行安全技术交底及分工、采用挖掘机、铲车回填、人工辅助平整清理、回填土为开挖时放在四周新土			
监理情况: 回填前检查了基础为无积水淤泥及杂物、人员设备机械正常、基础分部验收合格同意回填、与施工班组进行了技术交底、强调要确保回填土、回填时要求在平台四周两侧对称填土、分层压实。			
发现问题:			
处理意见:			
备注:			
施工单位 (章)  项目部 质检员: <u>张超</u>		监理单位 (章)  旁站监理人员: <u>黄福清</u>	
年 月 日		2020年08月24日	



扫描全能王 创建