



旁站监理记录表

表号: FD-B13

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-090

日期及气候: 2020.08.29, 晴	工程地点: 11# 风机基础
旁站监理的部位或工序: 基础垫层浇筑.	
旁站监理开始时间: 2020.08.29, 9:20.	旁站监理结束时间: 2020.08.29, 11:45.
施工情况: 专职安全员, 质检员, 施工人员12人, 平板振动器一台, 施工作业指导书已上交	
监理情况: 监理全程跟踪旁站, 使用高混C15 4车共50方浇筑厚15公分, 施工工艺符合要求	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位(章):  质检员: 邵俊	监理单位(章):  旁站监理人员: 李红军
2020年08月31日	2020年08月31日



扫描全能王 创建