

旁站监理记录表

项目名称：赫章大山坪风电场项目

表号：FD-B13

编号：ZHJL-PZ-0611

日期及气候：2020-8-31 多云 29/17℃	工程地点：12#、13#、14#风机位
旁站监理的部位或工序：12#、13#、14#箱变基础底板浇筑基础混凝土	
旁站监理开始时间：2020-8-31 9:30	旁站监理结束时间：2020-8-31 11:40
施工情况： 1. 施工人数：安全员、质检员各1名 2. 发电机1台、南冠罐车2辆、振捣棒1台、C25商品混凝土19m³ 3. 浇筑前施工员、安全员、质检员对现场施工人员进行安全和技术交底	
监理情况： 1. 监理单位全程旁站混凝土浇筑全过程 2. 商品混凝土坍落度符合规范要求 3. 施工机械满足施工需要	
发现问题： 浇筑前箱变底板存在施工垃圾未清理干净	
处理意见： 现场要求施工人员进行清理，清理完毕后方可进行混凝土浇筑	
备注：	
施工单位（章）  质检员：_____ 2020年08月31日	监理单位（章）  旁站监理人员：_____ 2020年8月31日



扫描全能王 创建