

旁站监理记录表

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-092

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020年09月05日 第26/15℃		工程地点: 风电场区10#风机位	
旁站监理的部位或工序: 10# 风机基础回填			
旁站监理开始时间: 2020年09月05日 早: 8:00		旁站监理结束时间: 2020年09月05日 下午 3:30	
施工情况: 施工前配备各类人员, 施工机械运转正常. 施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查. 对施工人员进行安全技术交底及分工. 采用挖掘机、铲车回填. 人工辅助平整清理. 回填土为开挖时放在四周粉土. 监理情况: 回填前检查了基础为无积水、淤泥、及杂物. 人员已配备机械正常. 基础验收合格. 同意回填. 向施工班组进行了技术交底. 强调要求确保安全施工. 回填时要求在平台四周两侧对称填土. 分层压实.			
发现问题:			
处理意见:			
备注:			
 施工单位 (章) 赫章县大山坪风电场 项目部 质检员: <u>孙豪</u>		 监理单位 (章) 赫章县大山坪风电场项目 监理项目部 旁站监理人员: <u>董德清</u>	
年 月 日		2020年09月 05日	



扫描全能王 创建