

旁站监理记录表

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-093

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020年09月07日 多云	工程地点: 风电场区9#风机位.
旁站监理的部位或工序: 9#风机基础回填	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: 施工前检查各类人员: 有证机械运转正常, 施工员, 质检员, 安全员在现场指挥, 检查, 对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖机配铲车、回填, 人工辅助, 平整清理。回填土分层挖时放在四周松土。	
监理情况: 回填前检查了基础内无积水淤泥杂物, 人员分工各机械正常, 基础验收合格同意回填, 向施工班组进行技术交底, 强调要求确保安全和质量, 回填时要求平台四周两侧对称填土, 分层压实。	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
施工单位 (章)  赫章县大山坪风电场 项目部 质检员: 孙云 2020年09月07日	监理单位 (章)  赫章县大山坪风电场项目 旁站监理人员: 黄朝林 2020年09月07日



扫描全能王 创建