


旁站监理记录表

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-097

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020年9月26日 阴 16℃-19℃		工程地点: 8#风机基础
旁站监理的部位或工序: 8#风机基础垫层浇筑		
旁站监理开始时间: 2020年9月26日 8:00		旁站监理结束时间: 2020年9月26日 12:20
施工情况: 施工人员5人 测量员1名 技术员1名 平振振捣器1台 高砼罐车4辆, C15混凝土 60m³		
监理情况: 施工队技术交底已完成 专职安全员检查员 测位浇筑厚度 满足设计15cm要求 现场留置试块 3组		
发现问题: 个别部位振振 振棒未佩戴安全防护手套。		
处理意见: 加强施工队管理规范 振棒对振振部位 进行了补振并 佩戴安全防护手套等防护用品		
备注:		
施工单位 (章)  质检员: 刘豪 2020年9月26日		监理单位 (章)  旁站监理人员: 朱振东 王名海 李廷军 2020年9月26日



扫描全能王 创建