

旁站监理记录表

项目名称：赫章大山坪风电场项目

表号：FD-B13

编号：ZHJL-PZ-098

日期及气候：2020年10月10日 阴	工程地点：8号风机位
旁站监理的部位或工序： 8号风机基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2020年10月10日 12:20	旁站监理结束时间：2020年10月10日 17:50
施工情况： 施工管理人员4人，施工员8人、泵车1台、振动泵3台 柴油发电机1台。	
监理情况： 监理在旁并全程旁站。	
发现问题： 振捣无力	
处理意见： 加强振捣力度	
备注： 无	
施工单位（章） 	监理单位（章） 
质检员：孙家 2020年10月11日	旁站监理人员：秦福常 2020年10月11日



扫描全能王 创建