

旁站监理记录表

表号: FD-B13

编号: ZHJL-PZ-102

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020年10月20日 小雨	工程地点: 1#风机处
旁站监理的部位或工序: 1#风机基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 2020年10月20日 14:30	旁站监理结束时间: 2020年10月20日 17:40
施工情况: 施工人员6人, 管理人员2人, 混凝土C15拌、5方 泵车一台、发电一台、平板振动泵一台。	
监理情况: 监理全程旁站。	
发现问题: 天气下雨	
处理意见: 用防雨布覆盖。	
备注:	
施工单位 (章)  质检员: _____ 年 月 日	监理单位 (章)  旁站监理人员: 秦福军 2020年10月20日



扫描全能王 创建