

旁站监理记录表

项目名称：赫章大山坪风电场项目

表号：FD-B13

编号：ZHJL-PZ-103

日期及气候：2020年10月23日 晴		工程地点：2#风机位	
旁站监理的部位或工序： 2#风机基座回填浇筑			
旁站监理开始时间：2020年10月23日 8:15		旁站监理结束时间：2020年10月23日 11:45	
施工情况： 施工人员6人，技术1人、管理2人、泵车一台，商混4车 C15共50方。			
监理情况： 监理跟踪旁站。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注：			
 施工单位（章） 质检员：[Signature] 2020年10月23日		 监理单位（章） 旁站监理人员：[Signature] 2020年10月23日	



扫描全能王 创建