

旁站监理记录表

项目名称：赫章大山坪风电场项目

表号：FD-B13
编号：ZHJL-PZ-104

日期及气候：2020-10-27 多云	工程地点：6#风机处
旁站监理的部位或工序：6#风机基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2020-10-27-21:30	旁站监理结束时间：2020-10-28-18:00
施工情况：1. 施工员4名，安全员，质检员各1名。 2. 37支泵车1辆，商砼罐车2辆，振捣棒3台，发电机1台。 3. 现场旁站监理员2名，施工员2名，安全员1名，质检员1名。 4. 商砼浇筑前，经监理工程师检查合格，方可进行浇筑。	
监理情况：1. 监理单位全程跟踪旁站混凝土浇筑全过程。 2. 商砼标号、塌落度符合规范要求，现场预留试块10组。 3. 施工员机械、人员满足施工需要。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位（章）  质检员：[Signature] 2020年10月27日	监理单位（章）  旁站监理人员：[Signatures] 2020年10月27日



扫描全能王 创建