


旁站监理记录表

表号: FD-B13

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PZ-106

日期及气候: 2020年11月3日 阴	工程地点: 7#风机位
旁站监理的部位或工序: 7#风机基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2020年11月3日 12:00	旁站监理结束时间: 2020年11月4日 22:25
施工情况: 采取分段, 分段在坑, 施工12人, 泵车1台, 振动棒3台, 发电机1台.	
监理情况: 监理人员全程旁站	
发现问题: 振捣无力	
处理意见: 加强振捣力度	
备注:	
施工单位(章):  质检员: 孙发 2020年11月4日	监理单位(章):  旁站监理人员: 孙发 2020年11月4日



扫描全能王 创建