

旁站监理记录表

表号:

编号:

工程名称: 赫章县大坪风电场项目.

日期及气候: <u>2020年04月13日阴小雨 12-15℃</u>	工程地点: <u>风电场区16#风机位.</u>
旁站监理的部位或工序: <u>16#风机基础浇筑.</u>	
旁站监理开始时间: <u>2020年04月13日早7:00</u>	旁站监理结束时间: <u>2020年04月13日晚23:30</u>
<p>施工情况: <u>现场施工人数12人, 机械设备, 砼泵车1台, 砼罐车30辆, 振动棒3个, 满足施工要求, 施工单位各管理人员到位, 班前作了技术交底, 施工人员分工明确, 相互配合到位, 施工方法与方案一致, 施工过程正常, 未出现意外情况, 砼标号C40F50抗裂, 掺缓凝剂, 砼方量. 613m³</u></p>	
<p>监理情况: <u>监理旁站人员到位, 检查现场安全防护, 施工工人安全配置到位, 施工单位各管理人员到位, 施工机械安全可靠, 施工方案已报监理部审查, 钢筋, 模板已验收合格, 同意下道工序施工, 见证提取C40砼试块4组, 包括留样2组, 实际砼坍落度3次, 165mm, 195mm, 200mm, 符合要求.</u></p>	
<p>发现问题: <u>施工过程中, 监理人员发现, 商砼厂家人员私自往罐车内加水.</u></p>	
<p>处理意见: <u>监理要求到场在不需加水, 在监理人员的监督下, 施工单位立即停止了加水, 进入下道工序施工.</u></p>	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: _____ <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	项目监理部 (章): 旁站监理人员: <u>朱存合</u> <div style="text-align: right;">2020 年04月13 日</div>

本表由项目监理部填写, 项目监理部存一份, 建设单位存一份。

