

旁站监理记录表

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: 21-11-002

日期及天气: 2019.08.04 多云	施工单位: 山东电力建设三工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼基础垫层浇筑砼。	
旁站监理开始时间: 2019.08.04. 13:00	旁站监理结束时间: 2019.08.04. 14:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查砼厂家资料齐全, 砼技术资料已报监理, 砼用砂、石子、外加剂已报验合格。 2. 施工电气设备安全可靠: 施工机具完好: 运转正常, 使用振捣棒一台振捣, 砼泵车一台, 罐车4台。 3. 现场施工: 11人, 木工1人, 人员满足施工要求 4. 现场质检员、试验员等技术人员都按时到场。 5. 施工方案已报监理审核批准。 6. 检查砼出厂时间, 到浇筑完成未超时。 7. 砼标号C25, 砼方量60m³, 提取砼试块标号3组, 同条件养护试块2组, 砼坍落度试验2次, 175mm, 190mm, 符合要求。	
发现的问题及处理情况: 现场发现收面不及时, 未即时覆盖薄膜, 告知现场技术人员即时收面并加盖薄膜。	
旁站监理人员 (签字): 李海龙	2019年08月04日